



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-FPDR-OF	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO (PAVIMENTO EXISTENTE DEL EJIDO EL REFUGIO Y EJ. SANTA ANITA	PROYECTO DEDESARROLLO REGIONAL 2017	01	ADMINISTRACION	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	19/06/2017	17/10/2017	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	MULTISERVICIOS 2MJ, SA DE CV	\$2,022,715.20	\$2,022,715.20	\$0.00	\$2,022,715.20	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR ESTABLOS EJ. EL SALITRAL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	JOSE ELOY ESPINOSA ESTRADA	\$103,177.46	\$103,177.46	\$0.00	\$103,177.46	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR VIAS EJ. NAZARENO DE ABAJO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA	\$163,292.07	\$163,292.07	\$163,292.07	\$163,292.07	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE SECTOR PASTEURIZADORAS EJ. LA GOMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA	\$163,411.61	\$163,411.61	\$6,173.52	\$163,411.61	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR NOGALERAS EJ. EL REFUGIO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA	\$128,691.21	\$128,691.21	\$18,458.36	\$128,691.21	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RELLENO SANITARIO COL. FELIPE RIOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	ALEJANDRO ARMENDARIS SOTO	\$130,916.99	\$130,916.99	\$0.00	\$130,916.99	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR PARCELAS EJ. PALOMAS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	ALEJANDRO ARMENDARIS SOTO	\$231,414.83	\$231,414.83	\$0.00	\$231,414.83	100.00%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR SUR-ORIENTE 2a ETAPA EJ. DOLORES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	JOSE ELOY ESPINOSA ESTRADA	\$96,879.38	\$96,879.38	\$96,879.38	\$87,478.15	90.30%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE SECTOR CAMPO EJ. SALAMANCA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MaACO, SA DE CV	\$201,691.00	\$201,691.00	\$201,691.00	\$197,276.42	97.81%
PML-R33-SC-A	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE C. INDEPENDENCIA RUMBO AL CANAL EJ. ESTACION RIO NAZAS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	MARIA EUGENIA VELASCO RUBIO	\$126,881.67	\$126,881.67	\$126,881.67	\$126,881.67	100.00%
PML-R33-SD-A	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EJ. 6 DE ENERO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	27/03/2017	31/05/2017	Activo	Rehabilitacion	Adjudicacion Directa	Contrato	ALBERTO LEDESMA TORREBLANCA	\$249,105.52	\$249,105.52	\$0.00	\$249,105.52	100.00%
PML-R33-SD-A	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO SEGUNDA ETAPA EJ. 6 DE ENERO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Rehabilitacion	Adjudicacion Directa	Contrato	ALBERTO LEDESMA TORREBLANCA	\$217,967.71	\$217,967.71	\$0.00	\$217,967.71	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SD-A	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE A PAVIMENTAR EJ. PICARDIAS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	30/06/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$23,942.40	\$25,937.60	\$23,942.40	\$23,942.40	100.00%
PML-R33-SD-A	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE A PAVIMENTAR EJ. LOS ANGELES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$79,146.80	\$79,146.80	\$79,146.80	\$79,146.80	100.00%
PML-R33-SD-A	DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PAVIMENTAR EJ. EL RAYO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	30/06/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$15,961.60	\$15,961.60	\$15,961.60	\$15,961.60	100.00%
PML-R33-SD-A	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A RELLENO SANITARIO COL. FELIPE RIOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	05/06/2017	31/07/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	IGNACIO ARMENDARIZ BRITO	\$222,193.17	\$222,193.17	\$222,193.17	\$222,193.17	100.00%
PML-R33-SD-A	AMPLIACION DE RED DRENAJE A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. RUMBO A PANTEON EJ. SAN CARLOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	26/06/2017	28/08/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	ALBERTO LEDESMA TORREBLANCA	\$270,417.77	\$270,417.77	\$270,417.77	\$270,417.77	100.00%
PML-R33-SD-A	AMPLIACION RED DRENAJE PLUVIAL CALLE ALLENDE (AV. DURANGO Y AV. ORTIZ DE ZARATE) ZONA CENTRO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	03/07/2017	04/09/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	ALBERTO LEDESMA TORREBLANCA	\$199,984.23	\$199,984.23	\$199,984.23	\$199,984.23	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SD-A	DE CARCAMO DE REBOMBEO AGUA PLUVIAL EN PARQUE VICTORIA EN AV. CORONADO Y C. CHIHUAHUA ZONA ASFALTICA CALLE DE LA PLAZA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	12/07/2017	09/11/2017	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, SA DE CV	\$840,804.51	\$840,804.51	\$840,804.51	\$112,928.15	13.43%
PML-R33-SE-A	ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE A LA VENTANA EJ. CONSTRUCCION GUARNICIONES C. DE LA PLAZA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	27/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$323,659.11	\$323,659.11	\$0.00	\$323,659.11	100.00%
PML-R33-SE-A	(PAVIMENTO EXISTENTE Y C DE LA VENTANA EJ. PICARDIAS PAVIMENTACION ASFALTICA C. DE LA IGLESIA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$57,437.99	\$57,437.99	\$0.00	\$57,437.99	100.00%
PML-R33-SE-A	(PAVIMENTO EXISTENTE Y TOPE) EJ. LOS ANGELES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$319,023.85	\$319,023.85	\$0.00	\$319,023.85	100.00%
PML-R33-SE-A	CONSTRUCCION GUARNICIONES C. DE LA IGLESIA (PAVIMENTO EXISTENTE Y TOPE) EJ. LOS ANGELES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$55,666.78	\$55,666.78	\$0.00	\$55,666.78	100.00%
PML-R33-SE-A	PAVIMENTACION ASFALTICA C.PRINCIPAL FTE A ESC (PAV EXISTENTE Y CAPILLA) EJ. 21 DE MARZO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	27/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$506,479.41	\$506,479.41	\$0.00	\$506,479.41	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SE-A	PAVIMENTACION ASFALTICA C. DE LA PLAZA SECTOR ESCUELA EJ. EL RAYO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$163,813.91	\$163,813.91	\$0.00	\$163,813.91	100.00%
PML-R33-SE-A	CONSTRUCCION GUARNICION C. DE LA PLAZA SECTOR ESCUELA EJ. EL RAYO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	20/05/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV	\$46,051.61	\$46,051.61	\$0.00	\$46,051.61	100.00%
PML-R33-SE-A	PAVIMENTACION ASFALTICA BLVD. PRIMERA ETAPA (PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE) EJ. 6 DE ENERO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	24/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$469,320.52	\$469,320.52	\$0.00	\$190,515.07	40.59%
PML-R33-SE-A	CONSTRUCCION GUARNICION BLVD. PRIMERA ETAPA (PRIMARIA Y PAVIMENTOS EXISTENTE) EJ. 6 DE ENERO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$63,257.70	\$63,257.70	\$0.00	\$61,770.00	97.65%
PML-R33-SE-A	PAVIMENTACION ASFALTICA C. DE LA PLAZA SECTOR SUR (C.PRINCIPAL Y CRUCERO) EJ. SAN JACINTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	24/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$361,677.30	\$361,677.30	\$0.00	\$156,187.83	43.18%
PML-R33-SE-A	CONSTRUCCION GUARNICIONES C. DE LA PLAZA SECTOR SUR ESTE (C. PRINCIPAL Y CRUCERO) EJ. SAN JACINTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$50,100.10	\$50,100.10	\$0.00	\$48,921.84	97.65%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SE-A	PAVIMENTACION ASFALTICA C. PRINCIPAL (PAVIMENTO EXISTENTE Y DOS CUADRAS) EJ. LA LUZ	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	24/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$297,241.21	\$297,241.21	\$0.00	\$128,062.05	43.08%
PML-R33-SE-A	CONSTRUCCION GUARNICION C. PRINCIPAL (PAV. EXISTENTE Y DOS CUARAS) EJ. LA LUZ	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	21/03/2017	07/07/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, SA DE CV	\$62,245.58	\$62,245.58	\$0.00	\$60,781.69	97.65%
PML-R33-SE-A	GUARNICIONES "CAMELLON CENTRAL" EN CALLE PRINCIPAL (DE LA PLAZA) ENTRE ESCUELA PRIM Y PLAZA DE	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	14/07/2017	14/09/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MaACO, SA DE CV	\$128,230.30	\$128,230.30	\$128,230.30	\$115,197.55	89.84%
PML-R33-SE-A	GUARNICIONES EN C. PRINCIPAL (DE LA PLAZA) ENTRE ESC. PRIM. Y PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD LA PAVIMENTACION SAFALTICA C.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	11/07/2017	14/09/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MaACO, SA DE CV	\$186,708.61	\$186,708.61	\$186,708.61	\$186,708.61	100.00%
PML-R33-SE-II	PRINCIPAL (DE LA PLAZA) (ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD LA MINIA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	31/07/2017	30/10/2017	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MaACO, SA DE CV	\$1,050,478.88	\$1,050,478.88	\$1,050,478.88	\$1,046,501.63	99.62%
PML-R33-SG-A	AMPLIACION RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA SECTOR SUR-ESTE EJ. DOLORES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	AARON GUSTAVO RODRIGUES SOTO	\$90,000.62	\$90,000.62	\$90,000.62	\$90,000.62	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Avances de Obra
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2017
12:32 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PML-R33-SG-A	ELECTRICA LATERAL DE CARRETERA A LA PRESA ENTRE OCTAVA Y DECIMA EJ. NUEVO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	AARON GUSTAVO RODRIGUES SOTO	\$270,302.19	\$270,302.19	\$0.00	\$211,837.20	78.37%
PML-R33-SG-A	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CERRO COL. LA RINCONADA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	29/05/2017	31/07/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	MULTISERVICIOS 2MJ, SA DE CV	\$335,881.25	\$335,881.25	\$335,881.25	\$279,166.35	83.11%
PML-R33-SG-A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MATILDE MACIEL PEÑA EJ. ALVARO OBREGON	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	19/06/2017	21/08/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	FELIPE ANASTACIO FRANCO GARSA	\$207,488.27	\$207,488.27	\$207,488.27	\$196,259.52	94.59%
PML-R33-SH-A	DE PISO FIRME (600 M2) EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANAS EN EL MPIO DE LERDO,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	03/07/2017	03/11/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	FILIBERTO ADAME ESCAMILLA	\$170,193.58	\$170,193.58	\$170,193.58	\$170,193.58	100.00%
PML-R33-SJ-A	CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR EJ. VICENTE SUAREZ	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01	ADMINISTRACION	INFRAESTRUCTURA	10/07/2017	10/11/2017	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ GURROLA	\$552,540.44	\$552,540.44	\$552,540.44	\$367,087.96	66.44%