







ANEXOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017



MUNICIPIO: LELE, DGO

AVANCE FISCAL FINANCIERO DE OMA EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INSTANCIA	CRÉDITO DE BIENFICIO	PARTIDA GANERÍA (DGO)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO PROGRAMADO	CONVENIO	RESTRICCIÓN EJECUTIVA	TIPO DE EJECUCIÓN	TIPO DE PROYECTO	CICLO ESTIMADO	ANTICIPA	RESUMEN	MODIFICADO	DETERMINADO	IMPACTO	# DE CUENTA SEGUN RESISTIVO CONTABIL	ESTADO DE LA OMA	% AVANCE FISCAL	METAS CANTIDAD	METAS UNIDAD DE MEDIDA	COMPLECIÓN	DETERMINACION		
PMU-R33-SC-AD-39/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NOMBRE, SECTOR ESTADOS EN EL LINDO EL ALTRIAL, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$501,901.62	\$103,177.46	\$	103,177.46	\$	103,177.46	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	200.00	ML	30	
PMU-R33-SC-AD-34/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIMALGO NO. 3 Y CERRO EN LA COL. BENTON JUANIZ DE CD. LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	ZAP	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$13,207.12	\$2,984.36	\$	32,984.37	\$	32,984.37	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	40.00	ML	28	
PMU-R33-SC-AD-39/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NOMBRE, SECTOR SAN DOMINGO, SAN DOMINGO, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$97,433.05	\$6,879.38	\$	96,879.38	\$	96,879.38	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	160.00	ML	52	
PMU-R33-SC-AD-39/2017	AMPLIACION DE RED DE BLENDA EN CALLE HIMALGO NO. 3 Y CERRO EN LA COL. BENTON JUANIZ DE CD. LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	ZAP	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$67,158.84	\$6,664.84	\$	66,484.87	\$	66,484.87	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	40.00	ML	26	
PMU-R33-SC-AD-37/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN NOMBRE SECTOR CAMPO EN EL LINDO SANAMACA, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	LOCALIDAD CON 2 O MAS GRADOS DE RIESGO SOCIAL	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$801,903.97	\$201,691.00	\$	201,691.01	\$	201,691.01	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	400.00	ML	60	
PMU-R33-SC-AD-38/2017	AMPLIACION DE RED DE BLENDA EN CALLE HIMALGO EN EL LINDO DE LELE, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$	202,676.64	\$235,588.80	\$	235,588.83	\$	235,588.83	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	250.00	ML	42	
PMU-R33-SC-AD-38/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN FRE. PROL. CUAUTEMOC Y PROL. JONACON EN LA COL. FRANCISCO SABAÑA DE CD. LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$	\$94,818.19	\$317,123.17	\$	316,060.63	\$	316,060.63	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	377.18	ML	97	
PMU-R33-SC-AD-42/2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN NOMBRE NUMERO 2A, SECTOR EN LA COL. LA RINCONONA DE CD. LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	ZAP	6139	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$	102,754.37	\$317,555.15	\$	335,881.25	\$	335,881.25	8270-251-01-135-6139-2	TERMINADO	100%	400.00	ML	83	CONVENIO PLAZO
PMU-R33-SC-AD-42/2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR SUR EN EL LINDO LA UNION, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	LOCALIDAD CON 2 O MAS GRADOS DE RIESGO SOCIAL	6139	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$	106,356.49	\$355,201.60	\$	354,218.30	\$	354,218.31	8270-251-01-135-6139-2	TERMINADO	100%	350.00	ML	53	CONVENIO PLAZO
PMU-R33-SC-AD-42/2017	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DOMINGO NUMERO 2A, SECTOR EN EL LINDO ESTACION MORA, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$177,522.05	\$168,681.67	\$	176,881.67	\$	176,881.67	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	250.00	ML	60	
PMU-R33-SC-AD-42/2017	DESCARGAS CONDUCTIVAS EN LA CALLE A PARMENTAR EN EL LINDO SANAMUNDO, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$50,082.43	\$50,646.60	\$	50,646.60	\$	50,646.60	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	9.00	PZA	36	
PMU-R33-SC-AD-42/2017	DESCARGAS CONDUCTIVAS EN LA CALLE A PARMENTAR EN EL LINDO 6 DE INERO, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$8,095.94	\$8,050.40	\$	8,050.40	\$	8,050.40	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	4.00	PZA	17	
PMU-R33-SC-AD-42/2017	DESCARGAS CONDUCTIVAS EN LA CALLE A PARMENTAR EN EL LINDO LA LUZ, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$10,119.93	\$10,063.00	\$	10,063.00	\$	10,063.00	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	5.00	PZA	33	
PMU-R33-SC-AD-46/2017	AMPLIACION DE RED DE BLENDA EN CALLE SAN NOMBRE NUMERO A RELENO SANAMUNDO EN LA COL. FELIPE ROS DE CD. LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	ZAP	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$	\$6,657.95	\$222,666.00	\$	222,193.17	\$	222,193.17	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	250.00	ML	48	
PMU-R33-SC-AD-42/2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN DOMINGO NUMERO 2A EN EL LINDO ALVARO, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6139	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$	\$2,746.48	\$207,882.27	\$	210,488.27	\$	207,488.27	8270-251-01-135-6139-2	TERMINADO	100%	200.00	ML	41	
PMU-R33-SC-AD-48/2017	AMPLIACION DE RED DE BLENDA EN UN COSTADO DE LA ESC. PRIMA SAN CARLOS, MUNDO DE LELE, DGO.	LELE	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM		R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$	\$1,125.33	\$270,898.24	\$	270,417.77	\$	269,417.77	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	300.00	ML	81	

Handwritten signature and date



MUNICIPIO LIRIO, DGO.

AVANCE FISCAL FINANCIERO DE OMA EJERCICIO 2017

MES: OCTUBRE 2017

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INICIATIVA	CRITERIO DE SELECCIÓN	PATRÓN DE GASTOS (COP)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO PROGRAMADO FONDO CONVENIO	ENTIDAD	TIPO DE EDUCACIÓN	TIPO DE PROYECTO	CICLO DE EJECUCIÓN	ARTICULO	PREVISTO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	# DE CUENTA SIGUIE REGISTRO CONTABLES	ESTADO DE LA OMA	% AVANCE FISCAL	NETS CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	OBSERVACION	
PML-433-SI-AD-51/2017	CONSTRUCCION DE FHO FRANK (QDQ) EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6182	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	UV	2017	\$ 51,028.07	\$170,520.00	\$ 170,093.88	\$ 170,093.88	\$ 170,093.88	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	600.00	M2	110		
PML-433-SI-AD-50/2017	AMPLIACION DE RED DE OMBRA PUVIAL EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. DURANGO Y AV. ORTIZ DE ZAMATI EN ZONA CENTRO DE CD. LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	NO APLICA	\$200,470.06	\$ 199,984.23	\$ 199,984.23	\$ 199,984.23	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	121.50	M.	51		
PML-433-SI-AD-51/2017	CONSTRUCCION DE BOMBO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUINIM WELGA EN EL LIRIO VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	COMPLEMENTARIA	LOCALIDAD (CON 3 OMAS GASTOS DE REZAGO SOCIAL)	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	EO	2017	\$ 165,763.13	\$ 553,087.20	\$ 552,540.44	\$ 552,540.44	\$ 552,540.44	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	160		
PML-433-SI-AD-52/2017	CONSTRUCCION DE CARRILLO DE REBORO AGUA FUEVA EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	\$ 739,678.46	\$ 2,467,385.54	\$ 2,465,594.88	\$ 2,465,594.88	\$ 2,465,594.88	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	450	CONVENIO PLAZO	
PML-433-SI-AD-53/2017	CONSTRUCCION DE CARRILLO DE REBORO AGUA FUEVA EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	\$ 252,241.25	\$ 842,540.85	\$ 840,904.51	\$ 840,904.51	\$ 840,904.51	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	430	CONVENIO PLAZO	
PML-433-SI-AD-54/2017	EQUIPAMIENTO DE PISO EN EL BARRIO SAN FERNANDO NO. 3 EN EL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	ZAP	6137	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	\$ 318,801.89	\$ 1,085,845.59	\$ 1,082,671.95	\$ 1,082,671.95	\$ 1,082,671.95	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	3071		
PML-433-SI-AD-55/2017	CONSTRUCCION DE TERCIO TERMINADO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6132	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	UV	2017	\$ 224,878.76	\$ 748,388.00	\$ 748,329.21	\$ 748,329.22	\$ 748,329.22	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	600.00	M2	119		
PML-433-SI-AD-56/2017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES "CAMELION CENTRAL" EN CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA MINA, MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	COMPLEMENTARIA	CUS	6157	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 138,643.88	\$ 128,230.30	\$ 128,230.30	\$ 128,230.30	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	576.00	M.	110		
PML-433-SI-AD-57/2017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA MINA, MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	COMPLEMENTARIA	CUS	6157	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 138,906.14	\$ 138,708.61	\$ 138,708.61	\$ 138,708.61	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	600.00	M.	110		
PML-433-SI-AD-58/2017	FINANCIACION ASISTIDA EN CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	COMPLEMENTARIA	CUS	6157	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 1,051,067.07	\$ 1,050,478.87	\$ 1,050,478.88	\$ 1,050,478.88	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	3,000.00	M2	110		
PML-433-SI-AD-59/2017	AMPLIACION DE RED DE OMBRA EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. DURANGO Y AV. ORTIZ DE ZAMATI 2ª ETAPA EN ZONA CENTRO DE CD. LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	NO APLICA	\$ 163,867.06	\$ 163,737.26	\$ 163,737.26	\$ 163,737.26	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	105.10	M.	33		
PML-433-SI-AD-60/2017	CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORNENTA EN C. LOPEZ MATEOS Y F.O. VILLA C. LOPEZ MATEOS Y LAZARO CAMDENAS, CALLE PRINCIPAL Y C. LAZARO CAMDENAS EN ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	ZAP	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	NO APLICA	\$ 43,590.50	\$ 43,491.82	\$ 43,491.82	\$ 43,491.82	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	3.00	PZA	50		
PML-433-SI-AD-61/2017	CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORNENTA EN C. FORTIS Y PRIMAVERA, CALLE BUCAMARTAS Y PRIMAVERA Y CALLE ORELLUCO Y PRIMAVERA EN CD. LIRIO, DGO.	LIRIO	DIRECTA	CUS	6138	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ANS	2017	NO APLICA						8270-251-01-135-6138-2	CANCELADO	0%	3.00	PZA	33	OMRA CANCELADA ACTA 11 OFICIO 0204/2017
PML-433-SI-AD-62/2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RAMCHESA AMPLIACION CARLOS REAL MUNICIPIO DE LIRIO, DGO	LIRIO	DIRECTA	ZAP	6139	FSM	FSM	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	UV	2017	NO APLICA	\$ 282,177.00	\$ 280,005.10	\$ 280,005.10	\$ 280,005.10	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	222.30	M.	62		

*[Handwritten signature and notes]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO: LERDO, COA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE OMA EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INICIATIVA	DIRECCIÓN DE REFERENCIA	PARTIDA GUBERNAL (COA)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO FONDO COMPLEMENTARIO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE RECURSO	TÉRMINO DE PROYECTO	CICLO DE RECURSOS	ANTICIPO	PREVISTO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	# DE CUENTA SIGMA RESPECTO CONTABILIDAD	ESTADO DE LA OMA	% AVANCE FISICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	OBSERVACION
PM-433-50-AD-63/2017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. HELIOPOLIS ENTRE CALLE MANRIOS Y TORRE, COLONIA MANRIOS DEL PERIFERICO EN CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6139	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	NO APLICA	\$ 44,035.18	\$ 43,329.17	\$ 43,329.17	\$ 43,329.17	8270-251-01-135-6139-2	TERMINADO	100%	35.00	M.	21	
PM-433-50-AD-64/2017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ARRIANA CONJUNTO ENTRE CALLE ADAMAS Y C. LAZARO CABRERAS EN CD. MANRIOS DEL PERIFERICO EN CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 118,042.41	\$ 117,211.69	\$ 117,211.69	\$ 117,211.69	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	147.00	M.	50	
PM-433-50-AD-65/2017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LAS MONTERAS DE CO. MANRIOS, MUNI. DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 89,858.53	\$ 299,730.48	\$ 299,521.76	\$ 299,521.76	\$ 299,521.76	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	308.40	M2	82	
PM-433-50-AD-66/2017	EQUIPAMIENTO DE CERCADO EN LA LOCALIDAD LAS FERRONAS, MUNI. DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 202,243.99	\$ 674,612.46	\$ 674,146.62	\$ 674,146.62	\$ 674,146.62	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	2.00	PZA	123	
PM-433-50-AD-67/2017	EQUIPAMIENTO DE CERCADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANITO, MUNI. DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 134,899.63	\$ 448,572.89	\$ 447,998.76	\$ 447,998.76	\$ 447,998.76	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	2.00	PZA	144	
PM-433-50-AD-68/2017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AV. HELIOPOLIS ENTRE CALLE MANRIOS Y TORRE EN LA COL. MANRIOS DEL PERIFERICO DE CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 69,976.30	\$ 69,802.40	\$ 69,802.40	\$ 69,802.40	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	37.50	M.	32	
PM-433-50-AD-71/2017	EQUIPAMIENTO DE CERCADO SECUNDARIO CHONITO (RESCANBA F. DUMETRO) EN LA COMUNA EL AMPARO DE CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 217,278.73	\$ 436,870.15	\$ 435,583.46	\$ 435,583.46	\$ 435,583.46	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	123	
PM-433-50-AD-72/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MANCERNA AMPLIACION CALLOS RURAL MUNI. DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	ZAP	6137	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 187,170.10	\$ 186,661.32	\$ 186,661.31	\$ 186,661.31	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	282.00	M.	62	
PM-433-50-AD-74/2017	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL 4x4 MTS. EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	4413-1	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 283,081.38	\$ 944,150.75	\$ 943,337.98	\$ 943,337.98	\$ 943,337.98	8270-251-01-135-6102-2	TERMINADO	100%	370.00	M2	82	
PM-433-50-AD-75/2017	CONSTRUCCION DE TECHOS TERMINOS (1.28 MTS 2) EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	4413-1	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 451,339.88	\$ 1,507,606.17	\$ 1,506,465.27	\$ 1,506,465.27	\$ 1,506,465.27	8270-251-01-135-6102-2	TERMINADO	100%	1128.00	M2	226	
PM-433-50-AD-76/2017	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO AS MTS. EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	4413-1	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 442,238.29	\$ 1,475,003.91	\$ 1,474,130.95	\$ 1,474,130.95	\$ 1,474,130.95	8270-251-01-135-6102-2	TERMINADO	100%	990.00	M.	150	
PM-433-50-AD-77/2017	CONSTRUCCION DE PROYOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	4413-1	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 340,639.80	\$ 1,136,800.00	\$ 1,135,466.00	\$ 1,135,466.00	\$ 1,135,466.00	8270-251-01-135-6102-2	TERMINADO	100%	4,000.00	M2	800	
PM-433-50-AD-78/2017	CONSTRUCCION DE CERCADO DE REPOBLO DE DRENAJE SANTIAGO EN CD. MANRIOS DEL PERIFERICO EN CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 726,203.23	\$ 2,423,091.70	\$ 2,420,671.42	\$ 2,420,671.42	\$ 2,420,671.42	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	275.00	M2	205	
PM-433-50-AD-79/2017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV. UAZAR ENTRE CHIHUALPILA Y OCAMPO EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 100,778.18	\$ 336,151.92	\$ 335,790.63	\$ 335,790.61	\$ 335,790.61	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	143.91	M2	53	
PM-433-50-AD-80/2017	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANFARADO PLUVIAL EN VARIAS CALLES EN LA CD. MANRIOS DEL PERIFERICO EN CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 395,141.82	\$ 1,284,583.04	\$ 1,283,806.07	\$ 1,283,806.07	\$ 1,283,806.07	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	591.36	M2	104	
PM-433-50-AD-81/2017	CONSTRUCCION DE BORGAS DE DRENAJE EN CALLE EDU. YERBA RASA EN EL RACIONAMIENTO PIMA YERBA EN CD. LERDO, COA.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AVANTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 41,590.50	\$ 41,411.82	\$ 41,411.82	\$ 41,411.82	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	25	

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE LERDO, COAHUILA DE ZARAGOZA



MUNICIPIO: LERDO, DGO. AVANCE FISCAL FINANCIERO DE OTRA EJERCICIO 2017  
MES: DICIEMBRE 2017

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INDICACIÓN	TIPO DE RECURSO	PARTIDA GUBERNAL (DGO)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO HIDROAMARCO CONVENCIO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROYECTO	AÑO DE RECURSO	ANTICIPA	PRESUPUESTO	MODIFICADO	ORIGENADO	PAGADO	# DE CUENTA SEGUR. RESERVISTO CONTRAESTES	ESTADO DE LA OTRA	% AVANCE FISCAL	MÉTAS			OBSERVACION
																				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	
R33 SD AD 82/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUADALUPE VICTORIA SECTOR REBOTE EN VILLA MAZAMEN, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	ZAP	6138	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 83,679.94	\$ 83,312.81	\$ 83,312.81	\$ 83,312.81	8270-251-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	100.00	ML	41	
R33 SC AD 89/2017	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. LOS REYES MAESTROS SECTOR REBOTE EN VILLA MAZAMEN, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	ZAP	6138	FISOM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	\$ 67,656.32	\$ 225,722.99	\$ 225,542.08	\$ 225,542.08	\$ 225,542.08	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	400.00	ML	110	
R33 SC AD 93/2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. NEUTRONIDOS ENTRE CALLE MARCOS Y TOPE EN LA COL. LAROMES DEL PERIFERICO DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2016	NO APLICA	\$ 39,681.33	\$ 39,550.25	\$ 39,550.25	\$ 39,550.25	8270-251-01-135-6137-2	TERMINADO	100%	43.50	ML	33	
R33 SC AD 94/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 10,000 LITROS HUMADO AL OBSERVATORIO EN LA RANCHERIA MONTERREY, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6137	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2016	\$ 49,204.20	\$ 164,013.99	\$ 164,013.99	\$ 164,013.99	8270-252-01-135-6138-2	TERMINADO	100%	2.00	PZA	205		
R33 SD AD 95/2016	ADAPTACION DE RED DE DRENAJE EN AV. ALBERCA SANJA A MONTERREY EN LA COLONIA LAS MONIDAS DE CD. JARCEL, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6138	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2016	\$ 60,213.73	\$ 200,283.48	\$ 200,045.78	\$ 200,045.79	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	150.00	ML	50		
R33 SD AD 96/2017	SUMINISTRO DE 800 ESTUFAS ECOCOCIDAS (TODAS) EN PARQUE DE ECOCOCIDAS RURAL EN PARQUE DE ECOCOCIDAS RURAL, MUN. DE LERDO, DGO.	RURAL Y URBANA	DIRECTA	CUS	6182	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	200.00	PZA	200.00	ACQUISICION
L CV IR 07/2017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (800 M2) EN VARIAS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS EN EL MUN. DE LERDO, DGO.	RURAL Y URBANA	DIRECTA	CUS	4411.1	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONVENIO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 397,880.00	\$ 397,880.00	\$ 397,880.00	\$ 397,880.00	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	2,800.00	M2	710	
L CV R 02/2017	CONSTRUCCION DE TASA DE CONCRETO (135 M2) EN VARIAS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS EN EL MUN. DE LERDO, DGO.	RURAL Y URBANA	DIRECTA	CUS	4411.1	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONVENIO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 1,200,232.00	\$ 1,200,232.00	\$ 1,200,232.00	\$ 1,200,232.00	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	1,626.00	M2	76	
L CV AC 09/2017	CONSTRUCCION DE DOS EJECUTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE TEGHO FIBRA VAINAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUN. DE LERDO, DGO.	RURAL Y URBANA	DIRECTA	CUS	4411.1	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONVENIO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 167,385.00	\$ 167,385.00	\$ 167,385.00	\$ 167,385.00	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	260.00	M2	45	
R 01/01/2017	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UN TANQUE DE REGULACION EN VILLA LEON GUZMAN, MUN. DE LERDO, DGO.	VILLA LEON GUZMAN	DIRECTA	ZAP	4411.1	FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO	CONVENIO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 2,370,000.00	\$ 2,370,000.00	\$ 2,370,000.00	\$ 2,370,000.00	8270-251-01-135-6182-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	2300	
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO			2017		\$ 648,333.80	\$ 648,333.80	\$ 647,048.00	\$ 647,048.00	ADQUISICION		100%				SEGURO CANCELADO DESTINADO A OBRAS PUBLICAS EN ACTA 11
2	GASTOS INDIRECTOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL				FISM	FISM	R. AYUNTAMIENTO			2017		\$ 972,500.70	\$ 972,500.70	\$ 972,500.70	\$ 972,500.70	ADQUISICION		0%				
VA. RM. OP. 09-31/2017	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES DEL MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6121	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	\$ 1,742,812.80	\$ 1,495,625.20	\$ 1,495,625.20	\$ 1,495,625.20	\$ 1,495,625.20	8270-141-01-122-6121-2	TERMINADO	100%	27,000.00	M2	458	
VA. RM. OP. 09-30/2017	REHABILITACION DE CANCHAS DE CACHIBO EN EL PARQUE VICTORIA BR. C. CARRANZA DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	3513	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 97,440.00	\$ 96,744.00	\$ 96,744.00	\$ 96,744.00	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	400.00	M2	73	
MA. RM. OP. AD-01/2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA JUNDA DE FORTUNA FRANCISCO SARRA EN CD. LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URBANO	2017	NO APLICA	\$ 53,578.08	\$ 53,578.08	\$ 52,248.00	\$ 52,248.00	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	116	FINQUILTO 533,578.08 REINTEGRA DE CONTRATISTA POR \$1,000.00
MA. RM. OP. AD-03/2017	CONSTRUCCION DE PARQUE VICTORIA EN CAMINO DEL LERDO A LA JUNDA DE FORTUNA FRANCISCO SARRA EN CD. LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 48,431.60	\$ 48,431.60	\$ 48,431.60	\$ 48,431.60	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR



MUNICIPIO: LERDO, DGO

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INDICADORA	CENTRO DE REFERENCIA	PARTIDA GÉNÉRICA (CDS)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO PROGRAMAL (FONDO)	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE EJECUCIÓN	TIPO DE PROYECTO	CICLO RECIBES O	ANUNCIO	PRESUPOSTO	MODIFICADO	DEMANDADO	PAGADO	# DE CUENTAS SEGUN REGISTRO CONTABLES	ESTADO DE LA OBRAS	% AVANCE FÍSICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	OBSERVACION
PML RM-OP-AD-04/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2 (PUNTE A LABOR DE NIÑOS) EN EL ERDO LAS PEREÑAS, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 16,911.94	\$ 16,780.56	\$ 16,780.56	\$ 16,780.56	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	
PML RM-OP-AD-05/2017	REPARACION HIDRAULICO CAMINO RUMBO A LA BULEVA EN EL ERDO LAS PEREÑAS, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	\$ 122,585.65	\$ 408,925.06	\$ 408,618.82	\$ 408,618.82	\$ 408,618.82	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	220.00	M2	66	
PML RM-OP-AD-06/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1 (PUNTE AL BARRIO (PUNTE AL RIO) EN EL ERDO LAS PEREÑAS, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 66,551.46	\$ 65,770.67	\$ 65,770.67	\$ 65,770.67	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	
PML RM-OP-AD-07/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2 (PUNTE AL BARRIO (PUNTE AL RIO) EN EL ERDO LAS PEREÑAS, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 61,578.14	\$ 60,862.10	\$ 60,862.10	\$ 60,862.10	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	
PML RM-OP-AD-08/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3 (PUNTE AL CAMINO RUMBO A LA BULEVA EN EL ERDO LAS PEREÑAS, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 77,884.25	\$ 77,151.07	\$ 77,151.07	\$ 77,151.07	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	
PML RM-OP-AD-09/2017	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN POZO PROFUNDO EN EL VIVERO FORESTAL LERDO DE CD. LEAN, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ARS	2017	NO APLICA	\$ 177,372.67	\$ 175,663.66	\$ 175,663.66	\$ 175,663.66	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	82	
PML RM-OP-AD-10/2017	CONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL ERDO SAN JUAN DEL ALTO, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 319,057.78	\$ 530,800.00	\$ 530,193.55	\$ 530,193.55	\$ 530,193.55	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	153	CONVENIO PLAZO
PML RM-OP-AD-11/2017	CONSTRUCCION DE PISO METALICO EN LA ESCUELA TEE SECUNDARIA EN EL POBLADO MONTEFRIE, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 160,345.00	\$ 534,841.98	\$ 534,146.99	\$ 534,146.99	\$ 534,146.99	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	37	CONVENIO PLAZO
PML RM-OP-AD-12/2017	CONSTRUCCION DE COMODIN EN LA JARDIN DE NIÑOS BELLA SANTA MARIA EN LA COLONIA VALLE DE SOL DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 100,372.75	\$ 334,451.13	\$ 337,909.15	\$ 337,909.15	\$ 337,909.15	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	48	
PML RM-OP-AD-13/2017	JARDIN DE NIÑOS (LINDO AGUAMAR EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA SUR DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 94,290.37	\$ 316,000.00	\$ 314,301.23	\$ 314,301.23	\$ 314,301.23	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	48	
PML RM-OP-AD-14/2017	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO PROFUNDO TA. ETAPA EN EL ERDO MACHO MACHO, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	LOCALIDAD CON 2 O MAS GRADOS DE RIESGO SOCIAL	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ARS	2017	NO APLICA	\$ 70,377.20	\$ 70,006.60	\$ 70,006.60	\$ 70,006.60	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	156	
PML RM-OP-AD-15/2017	REPARACION DE PINTURA EN AREA PERIMETRAL DE CACHERA DOMO EN EL PARQUE VICTORIA DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 30,664.12	\$ 30,804.94	\$ 30,804.94	\$ 30,804.94	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	M1	73	
PML RM-OP-AD-16/2017	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO PROFUNDO TA. ETAPA EN EL ERDO MACHO MACHO, MUN. DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	LOCALIDAD CON 2 O MAS GRADOS DE RIESGO SOCIAL	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ARS	2017	NO APLICA	\$ 86,549.97	\$ 86,085.92	\$ 86,085.92	\$ 86,085.92	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	126	
PML RM-OP-AD-17/2017	MAQUETAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE CD. LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	ARS	2017	NO APLICA	\$ 193,964.33	\$ 224,119.93	\$ 224,119.93	\$ 224,119.93	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	8000	CONVENIO AMPLIACION DE MONTO
PML RM-OP-AD-18/2017	REPARACION DE CANTON DE CERRAJERIA EN LAS COMARCAS BURELES, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6121	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	\$ 1,828,461.60	\$ 3,656,937.20	\$ 3,656,937.20	\$ 3,656,937.20	\$ 3,656,937.20	8270-161-01-122-6111-2	TERMINADO	100%	27,000.00	M2	4948	
PML RM-OP-AD-19/2017	REPARACION DE CANTON DE CERRAJERIA EN LAS COMARCAS BURELES, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	6121	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	\$ 1,669,370.68	\$ 3,339,461.36	\$ 3,339,461.36	\$ 3,339,461.36	\$ 3,339,461.36	8270-161-01-122-6111-2	TERMINADO	100%	92,200.00	M2	4960	



MUNICIPIO: LERDO, COG.

MANEJO FISICO FINANCIERO DE OBRAS EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INCORPORACION	CRITERIO DE BENEFICIO	MATRIA DE IDENTIFICA (COI)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO/ PROGRAMA FONDO	INSTITUCION EJECUTORA	TIPO DE EJECUCION	TIPO DE PROYECTO	CICLO DE RECURSOS	ANTICIPA	RESERVA	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	# DE CUENTAS REGISTRADAS/RESERVADO	ESTADO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO	METAS CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	OBSERVACION
PMI-RM-OP-AD-20/2017	CONSTRUCCION DE PISO PROYUNO SAN IERONIMO No. 4 EN CARLOS REAL (SAN CARLOS)	CARLOS REAL (SAN CARLOS)	DIRECTA	ZAP	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 147,552.46	\$ 147,006.24	\$ 147,006.24	\$ 147,006.24	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	906	
PMI-RM-OP-AD-21/2017	CONSTRUCCION DE PISO EN CARLOS REAL (SAN CARLOS)	CARLOS REAL (SAN CARLOS)	DIRECTA	ZAP	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 169,012.00	\$ 168,561.92	\$ 168,561.92	\$ 168,561.92	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	906	
PMI-RM-OP-AD-22/2017	RECONSTRUCCION DE PISO EN CARLOS REAL (SAN CARLOS)	CARLOS REAL (SAN CARLOS)	DIRECTA	ZAP	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	AVS	2017	NO APLICA	\$ 248,149.80	\$ 248,149.80	\$ 248,149.80	\$ 248,149.80	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	891.00	M2	50	CONVENIO AMPLIACION DE MONTO
PMI-RM-OP-AD-23/2017	AMPLIACION DE OFICINA DEL NIVEL MEDIO MUNICIPAL DE CO. LERDO, COG.	LERDO	DIRECTA	CUIS	3511	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 334,031.47	\$ 328,861.32	\$ 328,861.32	\$ 328,861.32	8270-161-01-315-3511-1	TERMINADO	100%	2,000.00	M2	650	
PMI-RM-OP-AD-24/2017	REHABILITACION DE CAMINOS Y SERVICIOS DE ACCESO A PARCELAS DE RIOS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6123	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	998,413.16	\$ 1,296,838.32	\$ 1,296,838.32	\$ 1,296,838.32	\$ 1,296,838.32	8270-141-01-322-6123-2	TERMINADO	100%	37,000.00	M2	2000	
PMI-RM-OP-AD-25/2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD OPERATIVA FRANCISCO SABAÑA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE CO. LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 96,468.00	\$ 95,102.60	\$ 95,102.60	\$ 95,102.60	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	200	
PMI-RM-OP-AD-26/2017	CONSTRUCCION DE DOMINIO DE MALA SOMBRA EN EL KINDER ARAO MERO EN VILLA LEON GUZMAN, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	NO APLICA	\$ 34,718.80	\$ 34,718.80	\$ 34,718.80	\$ 34,718.80	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	4.00	PZA	100	
PMI-RM-OP-AD-27/2017	RECONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA COMUNIDAD LA MINA, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	DIRECTA	CUIS	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	NO APLICA	\$ 105,006.39	\$ 104,426.39	\$ 104,426.39	\$ 104,426.39	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	90.00	ML	32	
PMI-RM-OP-AD-28/2017	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA COMUNIDAD DE ABAJO, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	DIRECTA	LOCALIDAD DE ABAJO, MUN. DE LERDO, COG.	6111	MUNICIPAL	MUNICIPAL	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	NO APLICA	\$ 43,927.81	\$ 43,927.81	\$ 43,927.81	\$ 43,927.81	8270-161-01-114-6111-2	TERMINADO	100%	1.00	PZA	18	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO
MI-FONTAMIN-OP-IR-01/2017	REHABILITACION DE LAS CALLES CORRE DE PEROTE, PICO DE OZAMA Y LA MINA EN LA COL. CESAR G. AMARAL DE CO. LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6121	FORTAMUN	FORTAMUN	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	719,716.34	\$ 1,439,477.68	\$ 1,463,850.70	\$ 1,463,850.70	\$ 1,463,850.70	8270-253-01-147-6121-2	TERMINADO	100%	10,622.85	M2	88	
MI-FONTAMIN-OP-IR-02/2017	REHABILITACION DE CALLES HERGO DE IMPREGNACION Y PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARLOS REAL (SAN CARLOS)	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6121	FORTAMUN	FORTAMUN	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	859,852.15	\$ 1,719,706.30	\$ 1,719,706.29	\$ 1,719,706.29	\$ 1,719,706.29	8270-253-01-147-6121-2	TERMINADO	100%	8,300.00	M2	350	
MI-FONTAMIN-OP-IR-03/2017	REHABILITACION DE CALLES HERGO DE IMPREGNACION Y PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CARLOS REAL (SAN CARLOS)	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6121	FORTAMUN	FORTAMUN	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	1,835,624.28	\$ 3,653,248.53	\$ 3,653,248.55	\$ 3,653,248.55	\$ 3,653,248.55	8270-253-01-147-6121-2	TERMINADO	100%	35,700.00	M2	1350	
MI-FONTAMIN-OP-IR-04/2017	PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. LAZARO CARBONAS DE CO. JIARIZ A.C. DE MANO EN EL PUEBLO LA GOMA, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	6123	FORTAMUN	FORTAMUN	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2017	NO APLICA	\$ 1,355,518.53	\$ 1,351,310.93	\$ 1,351,310.91	\$ 1,351,310.91	8270-253-01-147-6121-2	TERMINADO	100%	4,075.00	M2	180	
MI-FONTALEC-OP-AD-01/2017	CONSTRUCCION DE DOMIO MULTIFUNCIÓN HABITACIONAL EN ABLA AVILA EN LA LOCALIDAD DE SANAMANA, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	LOCALIDAD DE ABLA AVILA EN LA LOCALIDAD DE SANAMANA, MUN. DE LERDO, COG.	4411-1	FORTALEC	FORTALEC	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	96,479.05	\$ 322,379.32	\$ 321,578.82	\$ 321,578.82	\$ 321,578.82	8270-272-01-187-4411-1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	48	CONVENIO PLAZO
MI-FONTALEC-OP-IR-02/2017	CONSTRUCCION DE DOMIO MULTIFUNCIÓN HABITACIONAL EN ABLA AVILA EN LA LOCALIDAD DE SANAMANA, MUN. DE LERDO, COG.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUIS	4411-1	FORTALEC	FORTALEC	R. AVUNTAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	223,126.66	\$ 741,120.22	\$ 740,422.88	\$ 740,422.88	\$ 740,422.88	8270-272-01-187-4411-1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	43	

*[Handwritten signature]*





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR



MUNICIPIO: LAREDO, COA.

AVANCE FISCAL - FINANCIERO DE OTRA EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NUMERO DE PROYECTO	NOMENCLATURA DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INDICENIA	CENTRO DE BENEFIICIO	PATRIA QUINCUENARIA (CUB)	TIPO DE RECURSO	FINANCIAMIENTO PROGRAMADO FONDO CONVENIO	INSTITUCION EDUCATIVA	TIPO DE EJERCICIO	TIPO DE PROYECTO	CICLO RECORSO	ARTICULO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	# DE CUENTA SEGUN RESGUSTIVO CONTABLE	ESTADO DE LA OTRA	% AVANCE FISCAL	METAS			
																				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMISION	
PM-CONTRATEC-OP-R-06/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN CANTINA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MAZAMEN DE ARAUO, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	COA 20 MAS GRADOS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA	4411.1	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 229,827.42	\$ 866,700.56	\$ 866,091.55	\$ 866,091.55	\$ 866,091.55	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	24	CONVENIO PLAZO
PM-CONTRATEC-OP-R-05/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERDO EN CO. LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	4411.3	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 344,023.70	\$ 1,247,307.70	\$ 1,146,842.32	\$ 1,146,842.33	\$ 1,146,842.33	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	1600	CONVENIO PLAZO
PM-CONTRATEC-OP-R-06/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN PLAZA DE LA LOCALIDAD LA LUZ, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	4411.3	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 118,600.12	\$ 398,182.13	\$ 395,467.06	\$ 395,467.06	\$ 395,467.06	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	49	CONVENIO PLAZO
PM-CONTRATEC-OP-R-06/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN EL JARDIN DE NIÑOS EN EL VIGILANTE EN EL PRACTICAMENTO SAN GREGORIO DE CO. LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	4411.1	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 134,837.12	\$ 451,182.83	\$ 449,457.07	\$ 449,457.07	\$ 449,457.07	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	175	CONVENIO PLAZO
PM-CONTRATEC-OP-R-06/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCERAN VIAL EN LA COMUNIDAD CESAR G. MARRAZO DE CO. LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	ZAP	4411.3	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 180,314.07	\$ 534,845.98	\$ 534,380.24	\$ 534,380.24	\$ 534,380.24	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	360	
PM-CONTRATEC-OP-R-06/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN LA CANTINA DEPORTIVA EN LA COL. LAS MONTECITAS EN CO. JUAREZ, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	4411.1	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 223,253.53	\$ 711,278.32	\$ 710,948.10	\$ 710,948.10	\$ 710,948.10	8270-272-01-187-4411.3	TERMINADO	100%	1.00	PZA	37	
PM-CONTRATEC-OP-R-11/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITO MARCHAND EN LA LOCALIDAD DE MARCHAND, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO	COMPLEMENTARIA	LOCALIDAD COM 2 O MAS GRADOS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA	4411.1	FORTALECE	FORTALECE	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 201,023.31	\$ 384,451.13	\$ 377,344.36	\$ 377,344.36	\$ 377,344.36	8270-272-01-187-4411.1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	30	CONVENIO PLAZO
PM-CONTRATEC-OP-R-01/2017	REPARACION DE MANOJERAS EN AV. FRANCISCO SARABIA EN ZONA CENTRO DE CO. LERDO, COA.	LERDO, COA.	COMPLEMENTARIA	CUS	5157	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	UBR	2017	\$ 633,829.09	\$ 2,188,036.80	\$ 2,179,463.63	\$ 2,179,463.63	\$ 2,179,463.63	8270-272-01-195-6157.2	TERMINADO	100%	4.66	M2	410	
PM-CONTRATEC-OP-R-02/2017	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A VICENTE SUAREZ Y ENRIQUETA A SAN NICOLAS, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO, COA.	COMPLEMENTARIA	LOCALIDAD COM 2 O MAS GRADOS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA	5157	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	UBR/RUBAL	2017	\$ 608,130.00	\$ 2,027,796.00	\$ 2,027,100.00	\$ 2,027,100.00	\$ 2,027,100.00	8270-272-01-195-6157.2	TERMINADO	100%	6.00	M2	195	
PM-CONTRATEC-OP-R-02/2017	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL RETIENDO Y EL RETIENDO EN SAN ANTONIA, MUN. DE LERDO, COA.	LERDO, COA.	COMPLEMENTARIA	CUS	5157	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	UBR	2017	\$ 1,308,080.16	\$ 2,816,180.31	\$ 2,816,180.31	\$ 2,816,180.31	\$ 2,816,180.31	8270-272-01-195-6157.2	TERMINADO	100%	5.59	M2	215	
PM-CONTRATEC-OP-R-02/2017	REPARACION DE MANOJERAS EXISTENTES EN AV. FRANCISCO MARRAZO EN ZONA CENTRO DE CO. LERDO, COA.	LERDO, COA.	COMPLEMENTARIA	CUS	5157	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (FPRD)	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	UBR	2017	\$ 1,101,918.85	\$ 2,381,839.69	\$ 2,381,839.69	\$ 2,381,839.69	\$ 2,381,839.69	8270-272-01-195-6157.2	TERMINADO	100%	5.10	M2	518	
PM-CONTRATEC-OP-R-02/2017	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUN. DE LERDO, COA.	LOCALIDAD LA LUZ	COMPLEMENTARIA	CUS	6111	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA MUNICIPALIDADES INVERSIÓN C	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA MUNICIPALIDADES INVERSIÓN C	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	UBR	2017	\$ 1,847,204.19	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	8270-272-01-195-6111.2	TERMINADO	100%	4.51	M2	867	
PM-CONTRATEC-OP-R-02/2017	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA TEE SECUNDARIA MARGARITO EN LA COMUNIDAD DE LERDO, COA.	COMUNIDAD DE LERDO	COMPLEMENTARIA	CUS	4411.1	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA MUNICIPALIDADES INVERSIÓN C	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA MUNICIPALIDADES INVERSIÓN C	R. AVANTAJAMIENTO	CONTRATO	ED	2017	\$ 1,847,204.19	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	\$ 3,695,016.38	8270-272-01-194-4411.1	TERMINADO	100%	4.20	M2	152	

*[Handwritten signature and stamp]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA




MUNICIPIO: LERDO, DGO.


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS EJERCICIO 2017

MES: DICIEMBRE 2017

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	INCIDENCIA	CENTRO DE BENEFICIO	PARTIDA DE GASTOS (COP)	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO	INSTITUCION EJECUTORA	TIPO DE EJECUCION	TIPO DE PROYECTO	CICLO DE EJECUCION	AMBLINO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	DEFERIDO	PAGADO	# DE CUENTA SEGUN REGISTRO CONTABLES	ESTADO DE LA OBRAS	% AVANCE FÍSICO	METAS		POBLACION	ORGANIZACION
																				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
PML CV-18-02/2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2800 METROS CUADROS) EN LA VILLA LEON GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	4411.1	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 288,614.48	\$ 795,790.00	\$ 795,381.61	\$ 795,381.61	\$ 795,381.61	8270-274-01-193-4411-1	TERMINADO	100%	2,800.00	M2	120	
PML CV-18-02/2017	CONSTRUCCION DE TGA DE CONCRETO (125 M2) EN VARIAS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	4411.1	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 719,997.79	\$ 2,400,664.00	\$ 2,399,979.31	\$ 2,399,979.31	\$ 2,399,979.31	8270-274-01-193-4411-1	TERMINADO	100%	1,625.00	M2	76	
PML CV-18-03/2017	CONSTRUCCION DE SOCIEDAD DE SESENTA METROS CUADRADOS DE TIPO FIRME, VARIAS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	LERDO	DIRECTA	CUS	4411.1	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA (CVI)	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 99,065.29	\$ 335,670.00	\$ 332,684.29	\$ 332,684.29	\$ 332,684.29	8270-274-01-193-4411-1	TERMINADO	100%	260.00	M2	45	
PML CV-18-01/2017	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UN TANQUE DE REGULACION EN LA VILLA LEON GUZMAN, MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	VILLA LEON GUZMAN	DIRECTA	ZAP	4411.1	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (CAP)	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (CAP)	R. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2017	\$ 1,175,977.55	\$ 3,720,000.00	\$ 3,717,952.16	\$ 3,717,952.16	\$ 3,717,952.16	8270-274-01-193-4411-1	TERMINADO	100%	1.00	PZA	2300	




ING. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ VARELA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PROFESOR RAUL VARGAS MARTINEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ING. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ AGHEM  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.E. MONTECARMARTINEZ CABRE  
TESORERO MUNICIPAL